

**ПРОТОКОЛ**  
**заседания общественной комиссии по вопросам реализации**  
**приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»**  
**на территории Каргопольского района**

г. Каргополь

«27» апреля 2020 года

Присутствовали:

- |                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Купцов Владимир<br>Николаевич       | - первый заместитель главы МО «Каргопольский<br>муниципальный район»       |
| Капустина Раиса<br>Леонидовна       | - заместитель начальника отдела строительства и ЖКХ,<br>главный архитектор |
| Куделькина Наталья<br>Александровна | - директор МБУ «Проектно-планировочное бюро»                               |
| Лазарец Елена<br>Васильевна         | - начальник отдела строительства и жилищно-коммунального<br>хозяйства      |
| Маркова Полина<br>Александровна     | - ведущий специалист отдела строительства и ЖКХ                            |

**О выполнении работ по благоустройству общественных  
территорий.**

---

1. Отметить непредставление плана графика производства работ по благоустройству общественной территории по ул. Ленина (устройство тротуаров).
2. Отделу строительства и ЖКХ подготовить техническое задание на выполнение работ по благоустройству общественной территории по ул. Сергеева (смотровая площадка) до 01.05.2020г.
- 2.1. Положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости производства работ получено 14.04.2020г.

Протокол вела Лазарец Е.В.

Председатель общественной комиссии:



В.Н. Купцов

Субъект РФ	Архангельская область
Муниципалитет	Каргопольский муниципальный район
Код ОКТМО	11618000000

Общее количество контрактов на текущий год	3
В статусе "Черновик"	
В статусе "Готовится документация"	1
В статусе "Размещён на площадке"	2
В статусе "Выбран исполнитель"	
В статусе "Контракт заключён"	2
В статусе "Приёмка работ"	
В статусе "Есть претензии"	
В статусе "Контракт расторгнут"	
В статусе "Контракт закрыт"	
Планируемая стоимость	2 152 658,40
Сметная стоимость	2 152 658,40
Законтракованная стоимость	2 063 590,80
Выплаченная стоимость	
Сумма экономии средств по контрактам	
Факты трудового вовлечения	
Факты прочего вовлечения	
Количество территорий с завершённой инвентаризацией	166
Количество территорий с незавершённой инвентаризацией	

Согласовано:

Первый заместитель главы МО "Каргопольский муниципальный район"

(должность, ФИО)

Начальник отдела строительства и ЖКХ

(должность, ФИО)

(должность, ФИО)

(должность, ФИО)

(должность, ФИО)



*(Handwritten signature)*

В.Н. Купцов

(подпись)

*(Handwritten signature)*

Е.В. Лазарец

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Дата: 27.04.2020